



Município de Gastão Vidigal

Paço Municipal Prefeito "João Militão Sobrinho"

CNPJ 45.660.602/0001-03

Rua 15 de Novembro, 525 – Fone/fax (17) 3848-1155/3848-1170 – CEP 15330-000 – Gastão Vidigal-SP
Site: www.gastaovidigal.sp.gov.br E-mail: prefeitura@gastaovidigal.sp.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	
PROponente / TOMADOR	MUNICÍPIO DE GASTÃO VIDIGAL
OBJETO	REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL
LOCAL	RUA MANOEL ANDRÉ DA COSTA, C/ RUA 15 DE NOVEMBRO, C/ RUA LUIZ MARQUEZI, E C/ RUA ANTÔNIO CABREIRA BATISTA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	1 MEDIÇÃO		2 MEDIÇÃO		3 MEDIÇÃO		4 MEDIÇÃO	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
A	IDENTIFICAÇÃO										
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 3.570,00	1,50	R\$ 3.570,00	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
B	MURO										
2	INFRA ESTRUTURA	R\$ 19.025,53	8,00	R\$ 19.025,53	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
3	SUPER ESTRUTURA	R\$ 43.870,72	18,44	R\$ -	0%	R\$ 43.870,72	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
4	REVESTIMENTO	R\$ 3.787,11	1,59	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 3.787,11	100%	R\$ -	0%
C	SANITÁRIOS										
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.188,68	0,50	R\$ 1.188,68	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
6	INFRA ESTRUTURA	R\$ 4.775,79	2,01	R\$ 4.775,79	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
7	SUPER ESTRUTURA	R\$ 7.205,26	3,03	R\$ -	0%	R\$ 7.205,26	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
8	PISO	R\$ 2.188,13	0,92	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 2.188,13	100%	R\$ -	0%
9	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 4.018,37	1,69	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 4.018,37	100%	R\$ -	0%
10	COBERTURA	R\$ 11.531,75	4,85	R\$ -	0%	R\$ 11.531,75	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
11	PINTURA	R\$ 3.210,79	1,35	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 3.210,79	100%
12	ESQUADRIA	R\$ 3.284,05	1,38	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 3.284,05	100%	R\$ -	0%
13	HIFRÁULICA E APARELHOS SANITÁRIOS	R\$ 24.415,99	10,26	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 12.208,00	50%	R\$ 12.208,00	50%
14	ELÉTRICA	R\$ 757,34	0,32	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 378,67	50%	R\$ 378,67	50%
D	LANCHONETE										
15	INFRA ESTRUTURA	R\$ 1.837,74	0,77	R\$ 1.837,74	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
16	SUPER ESTRUTURA	R\$ 2.194,78	0,92	R\$ -	0%	R\$ 2.194,78	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
17	PISO	R\$ 27.067,62	11,38	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 27.067,62	100%	R\$ -	0%
18	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 4.308,30	1,81	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 4.308,30	100%	R\$ -	0%
19	PINTURA	R\$ 944,21	0,40	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 944,21	100%
20	COBERTURA	R\$ 8.681,29	3,65	R\$ -	0%	R\$ 8.681,29	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
21	ESQUADRIAS	R\$ 2.085,69	0,88	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 2.085,69	100%	R\$ -	0%
22	HIFRÁULICA	R\$ 1.411,16	0,59	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 705,58	50%	R\$ 705,58	50%
23	ELÉTRICA	R\$ 583,09	0,25	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 291,55	50%	R\$ 291,55	50%
E	FACHADA DE ENTRADA										
24	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 328,89	0,14	R\$ 328,89	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
25	PAREDES, VIDROS, FERRAGENS E PINTURA	R\$ 10.490,19	4,41	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 10.490,19	100%
F	AMPLIAÇÃO DA ARQUIBAMCADA										
26	INFRA ESTRUTURA	R\$ 19.544,95	8,21	R\$ 19.544,95	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
27	SUPER ESTRUTURA	R\$ 12.468,94	5,24	R\$ -	0%	R\$ 12.468,94	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
28	PISO	R\$ 1.741,22	0,73	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 1.741,22	100%	R\$ -	0%
29	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 1.305,59	0,55	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 1.305,59	100%
30	PINTURA	R\$ 1.630,45	0,69	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 1.630,45	100%
31	PINTURA DA ESTRUTURA DA COBERTURA	R\$ 8.466,44	3,56	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 8.466,44	100%
	TOTAL %		100,00		21,13		36,13		26,09		16,66
	TOTAL R\$	R\$ 237.920,06		R\$ 50.271,58		R\$ 85.952,74		R\$ 62.064,28		R\$ 39.631,46	
	ACUMULADO %		100,00		78,87		42,74		16,66		0
	ACUMULADO R\$	R\$ 237.920,06		R\$ 187.648,48		R\$ 101.695,74		R\$ 39.631,46		R\$ -	

FONTE CDHU 183 - 17 DE SETEMBRO DE 2021 COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 180 DIAS

GASTÃO VIDIGAL - SP, 28 DE MARÇO DE 2022

ALLAN GUSTAVO GARI MOZAR
Responsável Técnico
Eng. Civil CREA/SP 5070408595