

Orçamento 150956

PI	Prédio	Nome Prédio											
2013/01362	12.01.978	TERRENO B MONTE VERDE											
Código Etapa	Descrição Etapa	Valor Orçado											AT/ET/TT (%)
			2%	4%	6%	13%	16%	20%	18%	12%	6%	3%	
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	
01.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	119.745,45	█										3,36
02.00.000	INFRA ESTRUTURA	284.311,10		█									7,97
03.00.000	SUPER ESTRUTURA	552.392,54			█								15,49
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	109.131,82				█							3,06
05.00.000	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	113.870,51							█				3,19
06.00.000	ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	463.609,30								█			13,00
07.00.000	COBERTURA	135.377,90									█		3,80
08.00.000	INSTALACOES HIDRAULICAS	559.179,44										█	15,68
09.00.000	INSTALACOES ELETRICAS	214.858,90										█	6,03
10.00.000	FORRO	823,68										█	0,02
11.00.000	IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATAÇAO	27.277,17										█	0,76
12.00.000	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	192.507,38										█	5,40
13.00.000	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS	226.901,70										█	6,36
14.00.000	VIDROS	37.723,56										█	1,06
15.00.000	PINTURA	109.695,65										█	3,08
16.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	418.552,47										█	11,74
VALOR TOTAL ITEM DE CONTRATO		3.565.958,51	71.319,17	142.638,34	213.957,51	463.574,61	570.553,36	713.191,70	641.872,53	427.915,02	213.957,51	106.978,76	



SEDUCCAP2022021250DM